

國立臺灣海洋大學總務處處務會議紀錄

時間：113年6月25日（星期二）下午12時0分

地點：總務長室

主席：許總務長世孟

紀錄：張翠容

出席人員：吳副總務長俊毅、郭組長雅芬、曹組長惠卿、楊組長淑蓉(張維真專員代理)、
林組長淑慧(吳晴香高級行政專員代理)、蔡組長仲景、許組長瑞峯、陳隊長勇樹

壹、主席報告：(略)

貳、各組重點工作報告：

一、文書組

- (一)擬於6月27日及8月21-22日辦理公文系統研習及公文寫作要領共計3場次實體與線上研習課程。
- (二)依3月27日113年度公文檢核小組會議決議為個資保護請本組評估公文系統查詢功能可揭露資訊範圍、查詢權限限制、限縮公文承辦人及陳核流程狀態不顯示之可行性，經調查他校作法及與本校公文系統廠商研議方案(如附件一)，以現行維護合約下，先採A方案，目前已實施辦理中，僅零星少數同仁反應不便，後續監測同仁使用公文系統情形，俟明年度新維護合約再將B案納入。
- (三)為避免歸檔爭議，業已於6月1日於行政資訊網公告重申機關檔案點收作業要點第五點規定，下列物品不得歸檔：(1)現金、有價證券及其他貴重物品。(2)司法訴訟有關物證。(3)流質、氣體、易燃品、管制物品或其他危及人身與公共安全之物品。(4)易變質而不適長期保存之物品。密件歸檔時須簽屬確認無上述不得歸檔之事由。

二、事務組

- (一)本校第一、第二、第三餐廳及圖書館一樓空間公開標租於113年5月7日決標，得標廠商為統一超商股份有限公司。
- (二)113年度教育部補助大專校院改善節能措施成效計畫，本校獲補助183萬元，校內配合款184萬6千元，總計367萬6千元，目前刻正積極辦理中。
- (三)學生活動中心廠商113年6月30日租約到期，本組簽辦該場地清點完成交還本校後，再重新依據校內師生需求，進行整體評估規劃，以期發揮最大效益。
- (四)第一餐廳及第三餐廳113年6月30日租期到期，7月10日完成點交作業。

三、保管組

- (一)113年太陽光電標租案，保管組進行屋頂型館舍場域調查：
 - 1.尚有電機一館及二館需進一步與電機系再釐清場域範圍。
 - 2.體育室反映體育館「預訂位置現有防水毯，若要設置太陽光電，擬請審慎考慮日後防水效果」，除了按113年教育部範本契約第二條(七)設置場址漏水處理，防漏修漏由乙方負責處理外，有關建築物結構是否適合建置太陽光電請營繕組惠賜意見。
 - 3.有部分老師反映河工一館至造船系館之連通雨遮及停車場上方建議增設太陽光電板，請營繕組惠賜意見是否洽當。

4. 另規劃舊北寧路機車停車場設置太陽光電，避掉自由中國號區段，臨沛華大樓、航管大樓等區段較無發電效益，臨行政大樓、機械系館等區段尚有發電效益，為期發電規模，擬將人行道納入規劃，評估將防水支架納入發包規格，可遮風擋雨提高人行行走品質，唯有行道樹蒲葵需移除及相關工法，請營繕組及環安組惠賜意見是否洽當。

5. 以上綜整確認再上簽核定要設置的場館及汽機車停車場。

(二)原預定 113 年 7 月 1 日實施未達 5000 元非消耗品由使用單位/使用人自行列管一案，因租賃廠商財管系統尚未修改完畢，且因教育部 7/25 蒞校進行 113 年度事務檢核實地訪查，本案預計延緩至 8/1 或 8/15。

四、營繕組

(一)進修教育推廣大樓(木蘭海洋海事大樓)新建工程已於 113/6/18 順利完成大樓落成揭牌典禮，續辦申請使用執照及綠建築標章，已請施工廠商及建築師加速與相關單位溝通，以利儘早取得使用執照。配合本新建工程於祥豐校門兩側辦理之公共藝術目前施作中，預計於 113 年 7 月初完成。

(二)桃園產學分部藻礁暨海洋生態館新建工程(藻礁暨海洋環境生態中心及產學育成中心)目前施作排水溝及建築物主體，113/4/30 完成藻礁中心一樓混凝土底板澆置，113/5/30 完成產學育成中心一樓混凝土底板澆置，至 113/6/5 進度 16.614%，落後 30.202%，每二週召開工務會議要求廠商改善並依契約規定暫停給付工程估驗款。

(三)商船大樓 101 室演講廳整修工程(經費來源為企業捐贈)於 113/1/23 竣工，113/1/29 驗收。

(四)育樂館、游泳運動中心及海空大樓汗水接管工程委託設計監造案於 113/3/18 決標，目前已簽准核定設計資料，113/5/24 將簡易水保文件函送基隆市政府審查，俟審查完成後進行工程招標。

(五)海空大樓廁所整修工程於 113/6/18 決標，113/7/1 開工，預計 113 年 9 月中旬完工。

(六)濱海校區校門遷移工程委託規劃設計案於 113/6/12 決標，預計 113/9 完成設計進行工程招標。

(七)第一餐廳及濱海變電站屋頂防水工程於 113/4/25 決標，預計 113/7/1 開工。

(八)男一舍 1 樓至 5 樓曬衣間整修工程於 113/4/12 決標，113/6/25 開工，預計 113 年 8 月底完工。

(九)育樂館屋頂防水整修工程於 113/4/17 決標，113/5/15 開工，預計 113/8/2 竣工。

(十)行政大樓屋頂防水工程於 113/6/21 決標，預計 113/7/15 開工。

(十一)河工系友講堂演講廳整修工程招標中，訂於 113/7/4 開標。

(十二)體育館鋼構除鏽油漆工程於 113/6/27 開標。

(十三)體育館桌球室地坪更新工程於 113/6/25 開標。

(十四)綜二館 2 樓及 3 樓鋁窗更新及結構修復工程於 113/5/24 決標，113/6/25 開工，預計 113 年 8 月底完工。

(十五)祥豐街 269 號、269-1 號屋頂防水及 269-1 號 4 樓修繕工程招標中，已流標一次，113/7/1 第二次開標。

(十六)今(113)年度至 113/6/24 已簽准辦理之零星修繕工程共計 133 件，約新台幣 936 萬

元，主要修繕位置統計如下表：

施工位置	件數	金額	比例
公共區域	21	1,796,846	19.2%
機械系 A 館	5	1,049,027	11.2%
行政大樓	17	751,732	8.0%
電機一館	3	666,642	7.1%
綜合二館	8	567,036	6.1%
輪機工廠	5	537,803	5.7%

參、討論事項：

一、本校為本(113)年度北聯大輪職學校，有關總務組活動研提如附件二。辦理方式擬具如下：

(一)校際業務交流議題規劃：由各組邀集他校共同討論擬訂，經各小組討論後由本校綜整，請組長報告討論結果；本次小組討論請著重於經驗分享(四校各訂主題簡報 5 分鐘、討論 35 分鐘、本校小組長綜整討論結果於大會報告)及找出業務上的合作項目，如：建立廠商資料庫等。

(二)校園特色參觀：感謝瑞峯組長溝通協調，安排兩場域參觀，因受限場地，研擬區分 2 大組分場參觀，請各小組負責帶領其他三校同仁依序參觀。方式擬訂：

1.1 大組手作 DIY(預估 1 個小時)，另 1 大組分成 2 小組分別同時參觀海培中心的藻類養殖及雨水公園，再交換小組參觀(預估每場半小時)；

2. 之後 2 大組交換參觀及手作 DIY。

二、初估時間：報到 30 分鐘、各校致詞及介紹來賓 30 分鐘、大合照 5 分鐘、分組討論 1 小時 30 分鐘、討論結果報告 30 分鐘(6 小組 X 5 分鐘)、用餐及午休 1 小時 25 分鐘、參觀及手作 DIY 2 小時，同一天辦理預估需 6 小時 30 分鐘。時程擬訂表：

時間	內容	地點	備註
09:00~09:30	與會學校人員報到	電綜大樓 B1 演講廳	
09:30~10:00	四校總務長致詞、介紹出席人員	電綜大樓 B1 演講廳	
10:00~10:05	大合照		
10:05~11:35	分小組討論	電綜大樓各教室	
11:35~12:05	各小組報告討論結果	電綜大樓 B1 演講廳	

12:05 ~ 13:30	用餐及休息	???	
13:30 ~ 15:30	13:30 ~ 14:30 A 組手作 DIY、 B 組參觀 14:30 ~ 15:30 B 組手作 DIY、 A 組參觀	環保教室 海培中心及雨水 公園	
15:30	賦歸		

三、討論總務組 730 期中會議各小組協助事項。

肆、討論事項決議：

- 一、本次總務組活動各小組經驗分享採類研討會模式，請各組聯絡其他三校訂出各組討論分享主題(不限一個)，請於 7 月 10 日前確認各小組主題。
- 二、總務組會議當天，各小組經驗分享希望各校以簡報報告，本校各組長場控進行流程並摘錄每校的內容報告結果，另請各小組集思廣益，思考可合作的議題，如共同建立優良廠商名單…等。
- 三、本校各小組主題，建議事務組報告分享招商及節能、出納組報告分享投資、營繕組報告分享公共藝術…等，供各組納入考量。
- 四、若時間允許，將再安排專題演講，演講有關健康議題。
- 五、修正時程表如下：

時間	內容	地點	備註
09:00 ~ 09:30	與會學校人員報到	電綜大樓 B1 演講廳	
09:30 ~ 09:50	四校總務長致詞、介紹出席人員	電綜大樓 B1 演講廳	
09:50 ~ 10:00	大合照		
10:00 ~ 11:30	各小組經驗分享	電綜大樓各教室	
11:30 ~ 12:00	各小組報告討論結果	電綜大樓 B1 演講廳	
12:00 ~ 12:30	專題演講(視會議日期及講者時間而定)	電綜大樓 B1 演講廳	
12:30 ~ 13:30	用餐及休息	電綜大樓各教室	

13:30~15:30	13:30~14:30 A 組手作 DIY、 B 組參觀 14:30~15:30 B 組手作 DIY、 A 組參觀	環保教室 海培中心及雨水 公園	
15:30	賦歸		

六、設置太陽光電屋頂型案，體育館因對防漏水有疑慮，經討論該館排除不裝置。

伍、散會：13 時 30 分。

附件一

電子公文系統權限限制與開放方案比較

方案 內容 比較	A	B	C	D
系統調整項目	1. 調整限制承辦人僅能查詢自己承辦公文，其餘皆不顯示。 2. 開放單位登記桌與單位主管、核稿秘書。(可查詢所屬單位公文內容及查詢全校公文主旨) 3. 檔案應用:如要調案於系統中檔管查詢可查詢到已歸檔公文。	1. 調整限制承辦人僅能查詢自己承辦公文。 2. 控制「流程紀錄」、與「流程圖示」資訊不顯示。(系統傳閱資訊仍會顯示)	僅限制密件，主旨為「密不錄由」與「流程圖示」，公文流程紀錄不顯示，採紙本模式。	承辦人查自己公文單位登記桌及主管(二級)查自己單位所屬公文內文一級單位可以查詢所屬同仁公文內文跨單位公文到文書組填調案單
預算(台幣)	0	38,000	42,000	未報價
系統影響	權限控制	修改程式(客製化)	修改程式(客製化)	修改程式(客製化)
他校	台大、政大、北科大皆開放全校性查詢，與本校原系統模式相同。	無	無	清大、東華
法律基礎	個人資料保護法 政府資訊公開法 檔案法及相關規定	個人資料保護法 政府資訊公開法 檔案法及相關規定	個人資料保護法 政府資訊公開法 檔案法及相關規定	個人資料保護法 政府資訊公開法 檔案法及相關規定
配套措施	1. 宣導公文主旨力求簡明。 2. 請核稿秘書協助。 3. 檔管查詢開放查詢已歸檔編目公文，以利檔案調案。	無	無	僅開放給需求業務單位(如出納組匯款查帳)

A+B

附件二

教務
學務
總務
研發
國際
圖書
資訊
體育
永續
校友

1 校際業務交流議題規劃

2 校園特色參觀

臺北聯合大學系統
University System of Taipei

教務
學務
總務
研發
國際
圖書
資訊
體育
永續
校友

1 校際業務交流議題規劃

- 校園景觀規劃
- 校務基金投資管理
- 校園空間利用招商策略
- 淨零碳排目標下，總務處的作為
- 新世代建物設計理念
- 校地都更議題
- 廠商管理經驗分享
- 空間改造經驗分享
- 永續校園的作為
- 環境教育的作為
- 其他(如：教育部檔管評鑑之因應、逾期已稽催仍不歸檔之公文處理…等)

由各校自行擇定至少5項主題簡報分享經驗




2 校園特色參觀

校園特色參觀(一)

濱海校區臨海校園景觀巡禮

海洋生物培育館藻類培育場參觀
+海藻試吃(暫定)

本校特色：
減碳及經濟海藻技術
海藻保健食品及生醫研發



2 校園特色參觀

校園特色參觀(二)

濱海校區臨海校園景觀巡禮

環境教育・社區服務特色-
雨水公園參觀介紹
+手作DIY(提袋葉拓)



- ❑ 基隆首座環境教育設施場所認證之海大雨水公園，宣導水資源及節水重要性。
- ❑ 設置雨水回收系統提供次級用水，恢復城市水循環(節水/儲水)和自然棲息地。
- ❑ 結合學校及社區居民共同研發環境教案。

